

山形大学運動場工事かわら版

第4号

【発行】
2021(令和3)年12月
山形大学(小白川)
基幹・環境整備
(屋外運動場)工事
連絡先(山形建設(株)本社)
(023) 644-5208



工事についてお気づきの点がありましたら、下記にご連絡ください

トラック部分は、舗装工事中です

◆上から見た様子(ドローンで撮影)

◆現在の状況

12月中旬の現場全体の写真です。



◆工事の経過

●フィールド部分


人工芝を貼り付ける工事が完了。
フィールド部分に、ラインを引く
工事も完了しました。

●トラック部分

11月下旬から、全天候舗装の表
層部分の舗装工事を行いました。



下地舗装の隙間をなくすため、
目止め材を塗っています



シート状の舗装材を貼り付ける
ため、接着剤を塗っています



シート状の舗装材を、接着剤
を塗ったところに敷いていき
ます



シートの貼り合わせ部分を調整しています



空気を抜き、接着力を高
めるため、ローラーで押し
ます




舗装材がきちんと接着するよう
に、重石(おもし)を置いて養生
しています



◆工事の予定(全体)

工事の予定	2022 (R4)		
	1	2	3
準備			
敷地造成工事			
植生工事			
仮設工事			
雨水排水工事			
グラウンドコート舗装工事			
グラウンドコート緑石工事			
公園施設等撤去・移設工事			
電気設備工事			
機械設備工事			



11月14日
フィールド部分に人工芝を貼り付ける
工事が進んでいます



11月29日
フィールド部分の工事完了。トラック部
分のオレンジ色の全天候舗装工事が始ま
りました



12月22日
トラック部分の全天候舗装工事が進んで
います。来年2月まで行います